

# 工程最终延期申请表

工程名称：泰顺县公共卫生临床中心物流传输系统

编号：TSCG202302009

致：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）（建设单位）

浙江建友工程咨询有限公司（项目监理机构）

根据合同第二页第五条约定，由于发包方整体进度原因导致我方一直不具备进场施工的条件，导致工期延误，我方申请延期工程工期，由原合同约定完工日期 2023 年 7 月 28 日延期至 2025 年 2 月 28 日。总计 580 天，望请予批准。

主要原因：


- 1、装饰装修进度滞后，地面及墙面工程影响工作站安装。
- 2、大楼系统供电滞后，导致系统无法进行调试。

实际发生工期：

- 1、2024 年 3 月 15 日设备材料及构配件正式进场，2024 年 3 月 31 日完成设备安装，共计 16 天。
- 2、2025 年 2 月 6 日系统正式电接入，2025 年 2 月 28 日完成系统调试。共计 23 天，累计工期 39 天，符合合同 120 天工期要求。

施工单位（章）

项目负责人



日期 2025 年 2 月 26 日

审查意见：

情况属实

建设单位（章）

建设单位负责人

日期

2025.2.28

审查意见：

情况属实

项目监理机构（章）

总监理工程师

日期

2025.2.28