




离子色谱仪现场验收确认表

设备名称: 离子色谱仪 设备型号: CIC-D160+
 验收日期: 2024.5.15

	检查项目	确认情况
1	确认使用环境和条件符合要求，仪器接地良好。	✓
2	仪器安装使用现场整洁有序，仪器外观完好，主机及附件齐全无破损，安装规范，电路等运行正常。	✓
3	现场条件符合离子色谱安装要求：湿度低于80%，室温10~30℃，温差3℃以内，纯水电导率<0.06 μS/cm 或电阻率>18.25 MΩ	✓
4	离子源、色谱柱和相关配套耗材均按要求配置并可正常更换使用。	✓
5	查看《标准安装报告书》和相关验收备份数据，测定结果满足要求。	✓
6	工作站安装使用：可以使用同一工作站控制离子色谱以及进样器，同时可以进行相关的数据处理。	✓
7	离子检测：定量重复性 RSD%≤3.0，线性相关系数 r≥0.995	✓
8	基线确认：基线噪声 ≤0.005 μS；基线漂移：≤0.1 μS/30min	✓
9	标准测试：符合标准所需要的检出限要求。	✓
签名  		

仪器设备验收记录

仪器名称	离子色谱仪	购买日期	2024.4.25
型号	CIC-D160+	到货日期	2024.4.30
制造厂家	青岛盛瀚色谱技术有限公司	验收日期	2024.5.15
供应商	浙江省科学器材进出口有限责任公司		
开箱验收			
检查项目与主要内容		检查结果	
1. 箱体包装是否有损坏，碰撞等现象		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
2. 技术资料（包含说明书，合格证，图纸，保修卡，装箱单等）是否齐全		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
3. 清点物体是否物体齐全		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
4. 仪器设备是否有损坏，破损，掉漆现象		<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
调试验收			
5. 仪器设备运转是否正常；		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
6. 电器部分是否正常（如果具有）；		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
7. 计量检定/校准是否满足要求（如果适用）		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
8. 其他			
验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 仪器正常 <input type="checkbox"/> 仪器异常 <input type="checkbox"/> 备注		
验收人员：			
设备管理员：		批准人：	